



CITTÀ DI CALATAFIMI SEGESTA

Libero Consorzio Comunale di Trapani
3° SETTORE - LAVORI PUBBLICI

RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

OGGETTO: INTERVENTO DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL VIADOTTO DI COLLEGAMENTO TRA IL VECCHIO E IL NUOVO CENTRO URBANO DI C/DA SASI, DELLA STRADA DI ACCESSO AL CASTELLO EUFEMIO E IL RIPRISTINO DELLA VIABILITÀ LUNGO LA STRADA COMUNALE GIACAUDO

COMMITTENTE: COMUNE DI CALATAFIMI SEGESTA

Calatafimi Segesta il 31/05/2023

Il Capo Settore Lavori Pubblici e
Protezione Civile
Ing. Capo Stefano Bonaiuto

Il Tecnico Comunale
Geom. Giuseppe Calamia





CITTÀ DI CALATAFIMI SEGESTA

(Libero Consorzio Comunale di Trapani)

3° SETTORE – Lavori Pubblici Servizio di Protezione Civile

OGGETTO: Intervento di somma urgenza per la messa in sicurezza del Viadotto di collegamento tra il vecchio e il nuovo centro urbano di c/da Sasi, della strada di accesso al Castello Eufemio e il ripristino della viabilità lungo la strada comunale Giacaudo.

CIG: ZCB39C3A9B

RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Con Determina Dirigenziale N. 6 del 01-02-2023, N. Generale 53 del 06-02-23:

- è stato preso atto del D.D.G. n. 1337 / S.16/DRPC del 29/12/2022, del Dirigente generale della Protezione Civile della Regione Siciliana, con il quale è stato finanziato e impegnato in favore del comune di Calatafimi Segesta un contributo pari ad € 40.000,00 per rimuovere le situazioni di pericolo e far fronte ai gravi danni alle infrastrutture pubbliche in seguito agli eccezionali eventi meteorici del 26, 29 settembre, 9 e 13 ottobre 2022;

- è stato preso atto del verbale di somma urgenza redatto in data 23/01/2023, ai sensi dell'art.163 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., con il quale è stata incaricata la ditta COMAV srl con sede in Calatafimi Segesta nella contrada Tuffo Rosso, PI: 02486400811, per eseguire gli interventi urgenti sopra citati e meglio riportati nello stesso verbale;

- è stata approvata la perizia di spesa giustificativa dell'intervento redatta dal Tecnico comunale, depositata agli atti d'ufficio, di complessive € 39.999,49 di cui € 30.071,35 per lavori al netto del ribasso d'asta del 25,00%, ed € 9.928,14 per somme a disposizione dell'Amministrazione.

I lavori hanno avuto inizio il 23/01/2023 e sono stati ultimati il 23/05/2023.

Perizie suppletive o di variante: durante l'esecuzione dei lavori è stato necessario eseguire ulteriori lavori non previsti nella Perizia di Previsione mentre si sono avute economie su trasporto e il conferimento in discarica delle terre rimosse e pertanto il conto a consuntivo è pari a complessivi € 38.127,06 così ripartito:

Importo netto lavori eseguiti	€ 34.660,96
IVA 10%	€ 3.466,10

Andamento dei lavori: I lavori sono stati svolti in conformità alle indicazioni del verbale di somma urgenza e delle speciali disposizioni date all'atto pratico dalla direzione dei lavori.

Variazioni apportate: In fase di esecuzione si è reso necessario un maggiore movimento terra dei lavori di ripristino della strada comunale Giacauda e nei lavori di messa in sicurezza del viadotto di collegamento, è stato altresì necessario ripristinare la viabilità sottostante allo stesso viadotto e non è stato necessario conferire in discarica le terre rimosse che è stato possibile livellare in sito. Non sono stati eseguiti lavori in calcestruzzo in prossimità del viadotto, quest'ultimi rimandati ad un successivo intervento di manutenzione ordinaria delle infrastrutture connesse.

Certificato di acconto: Durante il corso dei lavori non è stato emesso acconto.

Conto consuntivo: Lo stato finale è stato redatto in data 31/05/2023 ed importa complessivamente il credito dell'Impresa ammonta netto in € 34.660,96 oltre iva al 10%.

Riserve dell'impresa: L'impresa non ha avanzato riserve.

Infortuni in corso di lavori: Durante il lavoro non è avvenuto nessun infortunio.

Cessione di credito da parte dell'Impresa: Per i lavori in questione l'impresa assuntrice non ha effettuato la cessione dei suoi crediti.

Direzione dei lavori: I lavori sono stati diretti dal geom. Giuseppe Calamia del III Settore LL.PP e P.C.

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

In data 23 (ventitre) maggio duemilaventitre (23/05/2023), il sottoscritto geom. Giuseppe Calamia, nella qualità di D.L. si è recato nei luoghi dove sono stati eseguiti i lavori indicati in oggetto dove, alla presenza del Sig. Vincenzo Vultaggio in qualità di rappresentante legale dell'Impresa COMAV srl, appaltatrice ed esecutrice dei lavori di che trattasi, hanno controllato ed ispezionato le opere eseguite.

La verifica dell'esecuzione dei lavori è stata fatta in base al verbale di somma urgenza e sulla scorta degli atti contabili facenti parte della contabilità finale.

Si è potuto constatare che detti lavori sono stati eseguiti in conformità alle direttive dell'U.T.C.

Sono state verificate numerose misure e dimensioni delle opere eseguite riscontrando che i dati riportati nei libretti e nei registri corrispondono con le risultanze di fatto.

Pertanto il sottoscritto Direttore dei lavori, considerato:

- che i lavori corrispondono alle previsioni all'incarico di somma urgenza;
- che per quanto è stato possibile accertare detti lavori sono stati eseguiti a perfetta regola d'arte ed in conformità alle prescrizioni della somma urgenza;